

График проведения пробного протапливания  
на котельных обеспечивающих жилой фонд и объекты социально-бытового назначения  
МО Сосновское сельское поселение

1. В котельных выполняют работы по сборке схем теплофикационного оборудования, расконсервированию и опробованию оборудования, максимально допустимому заполнению баков аккумуляторов, заполнению водой и постановке под давление подающего и обратного трубопровода тепловых сетей и установлению циркуляции.

2. На внутридомовых системах производятся работы по установке пускового положения арматуры, сливу консервирующей воды домовых систем методом вытеснения со сливом в канализацию и заполнению подводящих трубопроводов и систем теплоснабжения сетевой водой, наличию поверенных контрольно-измерительных приборов и регуляторов. Обеспечивается постоянное наблюдение за воздухооборниками.

1. ООО «Сосновский ДОЗ»	19.09.17-21.09.17
2. ООО «Ландшафт-ЭКО»	27.09.17-29.09.17
3. ЗАО «Сосновоагропромтехника»	27.09.17- 29.09.17
4. ЗАО «Северное»	22.09.17-24.09.17
5. ООО «Петербургтеплоэнерго»	21.09.17-23.09.17
6. АО «Газпром Теплоэнерго»	
д. Кривко	27.09.17-29.09.17
д. Снегиревка	27.09.17-29.09.17
п. Сосново	25.09.17-27.09.17