«СОГЛАСОВАНО»
И.о. главы администрации
МО Сосновское сельское поселение
_____ М.С.Ролдуга

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
АО «Сосновоагропромтехника»
_____ Б.Н.Масевич.

План
подготовки котельной СХТ и тепловых сетей к отопительному периоду 2026-2027 гг.

№ п.п.	Перечень работ и мероприятий по реконетрукции	Сроки исполнения	Источники финансирования		Отметка о выполнении	Стоимость Руб.
			Средства предприятия	Бюджет поселения		
1.	Гидравлические испытания теплосети на прочность и плотность (опрессовка).	В течение 2-х недель по окончанию отопительного сезона, и после завершения ремонтных работ	+			86000
2.	Замена участка тепловой сети ДУ 300 от котельной АО «Сосновоагропромтехника» до УТ-1 ул. Пионерская пос. Сосново.	25.05.26 – 1.10.26		+		8900000
3.	Утепление теплотрассы на отдельных участках.	1.08.26 – 30.08.26		+		500000
4.	Ревизия запорной арматуры.	1.06.26 – 5.06.26	+			50000
5.	Обмуровка ревизия, демонтаж/монтаж (кирпичная кладка) котла №2.	1.07.26 – 24.07.26	+			500000
6.	Чистка котла между экранных труб котел №3.	8.06.26 – 11.06.26	+			30000
7	Частичный ремонт крыши здания котельной.	15.06.26 – 19.06.26	+			52000
8.	Ревизия всех насосов, обслуживание,ремонт.	22.06.26 – 30.06.26	+			50000
9.	Ревизия, обслуживание уличного освещения.	27.07.26 – 31.07.26	+			20000
10.	Ревизия КИПиА. Протяжка контактов. Поверка.	1.06.26 – 31.07.26	+			80000
11.	Ревизия, осмотр ГРУ. Обслуживание.	1.06.26 – 31.08.26	+			50000
12.	Ревизия, осмотр, обслуживание камер видеонаблюдения.	15.06.26 – 16.06.26	+			5000
13.	Уборка всех помещений.	1.06.26 – 31.08.26	+			30000
14.	Ревизия и обслуживание системы ХВО.	1.06.26 – 30.06.26	+			30000

Начальник котельной: Волков А.А. Итого: 10383000